

## TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTE CONTRATUAL

Data de emissão: dez/25

Contratada:	PRISMA BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	08.574.643/0001-50
Nº do Contrato:	1.20.04.00/6.00.00.00/0387/25
Empreendimento:	PAULO DE FARIA H
Índice(s):	FIPE- TERRAPLANAGEM FIPE- PAVIMENTAÇÃO FIPE- EDIFICAÇÃO FIPE- REDE DE ÁGUA FIPE - REDE DE ESGOTO FIPE - SERVIÇOS GERAIS COM PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA
Data-base:	nov/24
Período para Aplicação de Reajuste:	01/11/2025 a 31/10/2026

1		FIPE - Terraplenagem		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Terraplenagem	nov/24	nov/25	<b>0,0360</b>
		1099,342	1138,865	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Terraplenagem	nov/24	nov/25	<b>0,0360</b>
		1099,342	1138,865	

2		FIPE - Edificação		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Edificação	nov/24	nov/25	<b>0,0465</b>
		1149,839	1203,320	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Edificação	nov/24	nov/25	<b>0,0465</b>
		1149,839	1203,320	

3		FIPE - Pavimentação		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Pavimentação	nov/24	nov/25	<b>0,0186</b>
		2260,755	2302,896	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Pavimentação	nov/24	nov/25	<b>0,0186</b>
		2260,755	2302,896	

4		FIPE - Água		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Água	nov/24	nov/25	<b>0,0472</b>
		1497,506	1568,204	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Água	nov/24	nov/25	<b>0,0472</b>
		1497,506	1568,204	

5		FIPE - Esgoto		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Esgoto	nov/24	nov/25	<b>0,0460</b>
		1180,929	1235,275	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Esgoto	nov/24	nov/25	<b>0,0460</b>
		1180,929	1235,275	

6		FIPE - Mão de Obra		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Mão de Obra	nov/24	nov/25	<b>0,0521</b>
		1235,500	1299,885	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Mão de Obra	nov/24	nov/25	<b>0,0521</b>
		1235,500	1299,885	

Discriminação dos Serviços	Índice	A	B	C	D = A + C
		Valor Atual do Contrato (data-base: Nov/24) (R\$)	Valor do Reajuste no Período (Nov/25 a Out/26) (R\$)	Valor do Reajuste Acumulado (R\$)	Valor do Contrato Reajustado Nov/25 (R\$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MO	436.726,32	22.753,44	22.753,44	459.479,76
PAISAGISMO	MO	97.866,25	5.098,83	5.098,83	102.965,08
INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	EDIF	102.193,96	4.752,02	4.752,02	106.945,98
EDIFICAÇÃO: TG22E-01-GEMINADA-A=48.99M2-RADIER=10CM-BL.CONCR-2D DESN=0.40M (12 UHs)	EDIF	1.168.001,94	54.312,09	54.312,09	1.222.314,03
EDIFICAÇÃO: TI22E-01-ISOLADA NA DIVISA-A=48.99M2-RADIER=10CM (1 UH)	EDIF	195.857,94	9.107,39	9.107,39	204.965,33
TI22E/TG22E - INSTALACAO ELETRICA INTERNA - BIF.220V-127V	EDIF	6.103.414,08	283.808,75	283.808,75	6.387.222,83
TG23B-TG22E-TI22E-TI22A-SISTEMA FOTOVOLTAICO	EDIF	98.311,17	4.571,47	4.571,47	102.882,64
TI22E/TG22E - INSTALACAO ELETRICA INTERNA - BIF.220V-127V	EDIF	561.023,94	26.087,61	26.087,61	587.111,55
TG23B-TG22E-TI22E-TI22A-SISTEMA FOTOVOLTAICO	EDIF	420.420,82	19.549,57	19.549,57	439.970,39
KIT BARRAS DE APOIO TI22E/ TG22E/ TR22A-01	EDIF	4.292,24	199,59	199,59	4.491,83
EE01H-01-ENTRADA DE ENERGIA-PADRAO ELEKTRO-220/127V	EDIF	283.666,50	13.190,49	13.190,49	296.856,99
DRENAGEM	EDIF	256.220,41	11.914,25	11.914,25	268.134,66
URBANISMO	EDIF	2.877,37	133,80	133,80	3.011,17
MURO DE ARRIMO	EDIF	188.048,08	8.744,24	8.744,24	196.792,32
MURETA DE DIVISA DE LOTE	EDIF	29.427,97	1.368,40	1.368,40	30.796,37
PLANTA CADASTRAL	EDIF	168.098,70	7.816,59	7.816,59	175.915,29
CND	EDIF	280.164,49	13.027,65	13.027,65	293.192,14
TERRAPLENAGEM	TERRA	204.691,31	7.368,89	7.368,89	212.060,20
REDE DE ÁGUA	AGUA	126.459,15	5.968,87	5.968,87	132.428,02
REDE DE ESGOTO	ESG	183.549,15	8.443,26	8.443,26	191.992,41
PAVIMENTAÇÃO	PAV	295.267,87	5.491,98	5.491,98	300.759,85
<b>TOTAL</b>		<b>11.206.579,66</b>	<b>513.709,18</b>	<b>493.805,07</b>	<b>11.720.288,84</b>

Fórmula de cálculo:  $R = PO * \left( \frac{I - IO}{IO} \right)$

R : Parcela do Reajuste

PO : Preço Inicial

IO : Índice Inicial

I : Último Índice Anual

*monica marquez*

Mônica Angela Torres Marquez  
Gerência de Gestão de  
Compromissos Financeiros

*Silvio Bruno Boimel*

Silvio Bruno Boimel  
Superintendência de Finanças